



**Area: Funzioni Generali**  
**Settore: Viabilità**  
**C.d.R.: Viabilità**  
**Servizio: Infrastruttura strategiche**  
**Unità Operativa: Infrastrutture Strategiche**  
**Ufficio: Manutenzione infrastrutture strategiche, ponti, gallerie**

**DETERMINAZIONE**

**Determina n. 364 del 19/03/2025**

**Treviso, 19/03/2025**

**Oggetto: DM 125/2022 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID039 SUL TORRENTE RABOSO IN COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV) LUNGO LA SP N.32 "DEI COLLI SOLIGO" AL KM 7+160. APPROVAZIONE CRE DE LIBERALI S.R.L. CUP B77H23001500001 - CIG B254BE2B26.**

Premesso che:

con il Decreto del 5 maggio 2022 reg. n.125 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sono state stabilite le risorse del programma sessennale 2024-2029 per la “Riapartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

- gli enti di cui all’art.1 comma 2 del D.M. 125 del 05 maggio 2022 insistenti sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento;

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. 44068/2023 del 25/07/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato il programma relativo al finanziamento degli interventi 2024-2029, in quanto conforme alle previsioni del D.M. 125/2022, del quale fanno parte anche i lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 sul torrente Raboso in comune di Farra di Soligo (TV) - S.P. N. 32 “dei Colli Soligo” al km 7+160 - Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 00387.V2.TV e CUP B77H23001500001, importo di finanziamento dei lavori pari a Euro 114.700,00;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 502/2024 del 17/04/2024 con la quale la Provincia di Treviso ha provveduto a giusto accertamento n. 275/2024 al Capitolo 100678/0 del Bilancio 2024, relativo al D.M. 125 del 05/05/2022, per l’importo complessivo di Euro 1.121.684,16;

- la determinazione dirigenziale n. 843/2024 del 17/06/2024 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all’ing. Enrico Maretto di Susegana (TV)





- P.IVA 03689480261, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione tra i quali i lavori di manutenzione del ponte succitato ID039 lungo S.P. 32 a Farra di Soligo (TV), finanziato con propri D.M. n.125 del 05 maggio 2022 al Cap. 3319/2 per complessivi Euro 4.184,80 del Bilancio 2024;

Visto il contratto stipulato con l'ing. Enrico Maretto di Susegana (TV) ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante apposito scambio di lettere agli atti prot. 34508/2024 del 18/06/2024 e prot. 34825/2024 del 19/06/2024;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 94/2024 del 19/01/2024 con la quale la Provincia di Treviso ha attivato appendice di copertura assicurativa per i propri dipendenti soggetti verificatori, previa polizza convenzione per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art.43 dell'Allegato I.7 del D.Lgs.36/2023 anche per i lavori in oggetto (CIG Derivato: Z313DD65EF - CIG Derivato: ZE33DD8B16);

- la determinazione dirigenziale 923/2024 del 02/07/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "S.P. n. 32 "dei Colli Soligo" - Lavori di risanamento conservativo del ponte sul torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo (TV) Ponte ID039 Progr. Km 7+160 (D.M. 125 del 05/05/2022 Codice MIT 00387.V2.TV)", redatto dal progettista arch. Matteo Stival con collaboratori arch. Daniela Favaro, arch. Alberto Brunello e ing. Paolo Milan della Provincia di Treviso e per la sicurezza dall'ing. Enrico Maretto di Susegana (TV) - P.IVA 03689480261, depositato presso l'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie;

- l'importo complessivo del quadro economico è pari a Euro 114.717,50 di cui Euro 77.510,00 per lavori e oneri sicurezza inclusi (quadro A+B) ed Euro 37.207,50 quali somme a disposizione (quadro E) e trova copertura finanziaria come segue:

a) per Euro 114.700,00 al Cap. 3319/2 del Bilancio 2024 "S.P. 32 "dei Colli Soligo Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 in Comune di Farra di Soligo (TV)" (Cap.100678/0 Entrata, acc.n. 275/2024) finanziato con Conferimenti, Decreto Ministeriale n. 125 del 05 maggio 2022 (Codice MIT 00387.V2.TV e CUP B77H23001500001);

b) Euro 17,50 quale contributo ANAC trova copertura al Cap.2793/0 "Autorità di vigilanza sui lavori, servizi e forniture" - impegno 2700/2024;

- con determinazione dirigenziale n. 982 del 15/07/2024 sono stati affidati i "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo (TV) Ponte ID039 Progr. Km 7+160 su S.P. n. 32 dei Colli Soligo" (Codice MIT 00387.V2.TV - CUP: B77H23001500001) all'impresa DE LIBERALI Srl con sede in loc. Albaredo di Vedelago (P.IVA 03962030262) per l'importo di Euro 77.158,45 (IVA esclusa e al netto del ribasso dello 0,50%), di cui Euro 69.958,45 per lavori ed Euro 7.158,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con CIG B254BE2B26 (Trattativa Diretta in MEPA n. 4490354);

- è stata impegnata e imputata la spesa complessiva di € 94.133,31 IVA e oneri inclusi al capitolo 3319/2 del Bilancio 2024 con impegno 2698/2024 a favore dell'impresa de Liberali Srl;

- è stato stipulato il contratto stipulato ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs.36/2023 mediante corrispondenza con lettera commerciale prot. n.41282/2024 del 23/07/2024 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.41859/2024 il 26/07/2024;

Considerato che:

- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il quadro economico risulta così definito:





<b>Quadro A+B - Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 lungo la S.P. 32 al km 7+160 Comune di Farra di Soligo (TV)</b>	<b>CUP B77H23001500001</b>	
A - Lavori	Euro	69.958,45
B - Oneri di sicurezza	Euro	7.200,00
<b>Totale lavori Impresa De Liberali Srl CIG B254BE2B26 - Quadro A+B</b>	<b>Euro</b>	<b>77.158,45</b>
<b>E - Somma a disposizione</b>		
E.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	Euro	500,00
E.5 Imprevisti IVA inclusa e opere complementari	Euro	6.717,30
E.6.1 Accantonamento per revisione prezzi	Euro	3.875,50
E.6.2 Economie da ribasso di gara quadro A) - IVA al 22% inclusa	Euro	428,89
E.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	Euro	2.810,00
E.8 Spese tecniche per CSE/CSP (IVA e oneri esclusi) - CIG B1E2FF0D5A	Euro	3.298,23
E.10.a - Fondo Incentivante	Euro	992,13
E.10.b - Fondo innovazione (di cui Euro 250,00 Assicurazione come da det.94/2024 - CIG Derivato Z313DD65EF)	Euro	310,04
E.10.c - Quota RUP	Euro	248,03
E.13 Spese per prove di laboratorio	Euro	500,00
E.18.a Spese per attività tecnico-amministrative - Contributo ANAC	Euro	17,50
E.18.b - IVA per lavori (quadro A+B)	Euro	16.974,86
E.18.c - IVA e oneri previdenziali per incarico CSE/CSP (voce E.8)	Euro	886,57
<b>Totale somme a disposizione - Quadro E</b>	<b>Euro</b>	<b>37.559,05</b>
<b>TOTALE (A+B+E)</b>	<b>Euro</b>	<b>114.717,50</b>

Visto:

- il contratto stipulato con l'Impresa De Liberali Srl ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante apposito scambio di lettere agli atti prot. n.41282/2024 del 23/07/2024 e prot.41859/2024 il 26/07/2024;
- che è stato versato il contributo dovuto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC per i lavori in oggetto (codice gara 4490354) con determinazione di liquidazione n.163/2025 del 30/01/2025;
- che le funzioni di Responsabile del Progetto sono state svolte dal Geom. Mario Barbirato del





Settore Viabilità - Unità Operativa "Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie" della Provincia di Treviso nomina del 08/01/2024 da parte del Dirigente Ing. Maurizio Veggis;

- la funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dall'Arch. Matteo Stival con nomina da parte del RUP del 09/04/2022;
- l'Ufficio di Direzione Lavori è stato individuato in data 09/01/2024 dal RUP con Direttore dei lavori arch. Matteo Stival e Direttori operativi rispettivamente arch. Daniela Favaro, arch. Alberto Brunello e ing. Paolo Milan (ai sensi dell'art.6 comma 2 lett i) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023);

Visto che i lavori sono stati consegnati il 05/08/2024 con verbale n.1 sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, prevedendo un tempo contrattuale di 45 giorni con ultimazione lavori prevista entro il 18/09/2024;

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori in argomento, per cause non imputabili all'Impresa appaltatrice in data 12/09/2024 è stata concessa proroga di 30 giorni a seguito di richiesta dell'appaltatore del 11/09/2024 prot.50432/2024, fissando come nuovo termine di ultimazione lavori il giorno 18/10/2024;
- è stata inviata notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con nota del 02/08/2024 agli atti prot.43410/2024 e successive notifiche di aggiornamento in data 22/08/2024 con prot.46608/2024 e in data 30/10/2024 con prot.61450/2024;
- i lavori sono stati sospesi con verbale sottoscritto in data 19/09/2024 per consentire la redazione della perizia suppletiva di variante a seguito di circostanze speciali che impedivano in via temporanea l'esecuzione dei lavori per cause non imputabili all'Impresa De Liberali Srl e alla Provincia di Treviso;
- i lavori sono ripresi in data 05/11/2024 come da verbale in pari data con il quale, a seguito della proroga concessa, è stato stabilito nuovo termine dei lavori a tutto il 04/12/2024;
- con determinazione dirigenziale n.1514/2024 del 24/10/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e gli elaborati della variante in corso d'opera n.01, inerente ai "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo (TV) lungo la SP n. 32 "Dei Colli Soligo" al km 7+160 - Ponte ID039" affidati all'operatore economico DE LIBERALI Srl con sede in via Fornace 12 loc. Albaredo di Vedelago (P.IVA 03962030262), con aumento contrattuale, al netto del ribasso dello 0,50%, pari a Euro 7.969,83 IVA esclusa di cui Euro 1.235,52 quali oneri sicurezza (CIG B254BE2B26).
- il nuovo importo contrattuale con l'appaltatore De Liberali Srl è pari a complessivi Euro 85.128,28 IVA esclusa di cui Euro 8.435,52 quali oneri sicurezza, con un aumento corrispondente al 10,329173% nel rispetto dell'art. 120 e dell'allegato II.14 art. 5 del D.Lgs 36/2023;
- la spesa per il suddetto aumento di Euro 9.723,19 comprensiva dell'IVA nella misura del 22%, trova copertura nel bilancio 2024 al capitolo 3319/2 "S.P. 32 "Dei Colli Soligo". Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 in Comune di Farra di Soligo - imp.3555/2024;
- è stata trasmessa all'Impresa DE LIBERALI Srl con nota del 04/11/2024 prot.62510/2024, comunicazione di approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera n.1 allegando gli elaborati di pertinenza e il quadro economico aggiornato come segue:

**Quadro A - Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 lungo la S.P. 32 al km 7+160 Comune di Farra di Soligo (TV) - CUP B77H23001500001**





A.1 - Lavori	Euro	69,958.45
A.2 - Lavori perizia variante 1	Euro	6,734.31
<b>Importo complessivo lavori - A)</b>	<b>Euro</b>	<b>76,692.76</b>
B.1 - Oneri di sicurezza	Euro	7,200.00
B.2 - Oneri di sicurezza perizia variante 1	Euro	1,235.52
<b>Importo complessivo oneri sicurezza - B)</b>	<b>Euro</b>	<b>8,435.52</b>
<b>Totale lavori - Quadro A+B</b>	<b>Euro</b>	<b>85.128,28</b>
<b>E - Somma a disposizione</b>		
E.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	Euro	460,40
E.5 Imprevisti IVA inclusa e opere complementari	Euro	0,00
E.6.1 Accantonamento per revisione prezzi	Euro	3.875,50
E.6.2 Economie da ribasso di gara quadro A) - IVA al 22% inclusa	Euro	428,89
E.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	Euro	0,00
E.8 Spese tecniche per CSE/CSP (IVA e oneri esclusi) - CIG B1E2FF0D5A	Euro	3.298,23
E.10.a - Fondo Incentivante	Euro	992,13
E.10.b - Fondo innovazione (di cui Euro 250,00 Assicurazione come da det.94/2024 - CIG Derivato Z313DD65EF)	Euro	310,04
E.10.c - Quota RUP	Euro	248,03
E.13 Spese per prove di laboratorio	Euro	0,00
E.18.a Spese per attività tecnico-amministrative - Contributo ANAC	Euro	17,50
E.18.b - IVA per lavori (quadro A+B)	Euro	18.728,22
E.18.c - IVA e oneri previdenziali per incarico CSE/CSP (voce E.8)	Euro	886,57
E.18.d - Oneri istruttoria autorizzazione del Genio Civile (det.657/2024)	Euro	40,00
E.18.e- Spese di istruttoria Concessione temporanea CT00184	Euro	80,00
E.18.f - Canone Concessione Temporanea CT00184	Euro	223,71
<b>Totale somme a disposizione - Quadro E</b>	<b>Euro</b>	<b>29.589,22</b>
<b>TOTALE (A+B+E)</b>	<b>Euro</b>	<b>114.717,50</b>

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/11/2024 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori del 25/11/2024;





- non sono state applicate penali previste dall'art.20 del Capitolato speciale d'appalto;
- durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Considerato che:

- all'Impresa De Liberali S.r.l. per i lavori in oggetto è stato emesso dal RUP certificato di pagamento n.1 del 09/10/2024 per Euro 63.970,44 IVA inclusa e corrisposta con determinazione di liquidazione 1554/2024 la somma di Euro 52.434,79 IVA esclusa e provveduto al versamento di Euro 11.535,65 per IVA al 22%;
- all'Impresa De Liberali S.r.l. per i lavori in oggetto è stato emesso dal RUP certificato di pagamento n.2 del 04/12/2024 per Euro 39.364,79 IVA inclusa e corrisposta con determinazione di liquidazione 1554/2024 la somma di Euro 32.266,22 IVA esclusa e provveduto al versamento di Euro 7.098,57 per IVA al 22%;
- in data 09/01/2025 è stato redatto conto finale da parte del Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival e sottoscritto anche dall'Appaltatore senza riserve;
- in data 11/02/2025 è stata redatta la relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival;
- in data 14/02/2025 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dal Direttore dei Lavori, arch. Matteo Stival, ai sensi dell'art. 116 co.7 e dell'Allegato II.14 artt.13 e 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto dall'appaltatore e confermato dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Mario Barbirato, dal quale risulta che i predetti lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti e che il conto finale ammonta complessivamente a Euro 85.126,64 IVA esclusa, al netto del ribasso dello 0,50%, di cui Euro 76.692,76 per lavori ed Euro 8.433,88 quali oneri per la sicurezza;
- l'importo della rata di saldo ammonta ad euro 425,63 IVA esclusa;

Accertato che la ditta stessa:

- risulta in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal DURC del 19/02/2025 in corso di validità fino al 19/06/2025, prot. INAIL\_47884233;
- l'Appaltatore De Liberali S.r.l. (C.F./P.IVA 03962030262) ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha presentato cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria numero 116.760.592, rilasciata in data 22/07/2024 da Allianz S.p.A., Agenzia di Castelfranco Podgora - 190, per Euro 6.759,40 (euroseimilasettecentocinquantanove/40);
- l'appaltatore ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione n. 116760594, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi, stipulata in data 23/07/2024 con Allianz S.p.A., Agenzia di Castelfranco Podgora - 190, per un massimale di Euro 135.187,95 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere e opere preesistenti;
- nella suddetta polizza è inclusa per un massimale di € 500.000,00 la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori;
- per i lavori in oggetto è pervenuta attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 agli atti prot. 68781/2024 del 04/12/2024;
- il CIG dei lavori è B254BE2B26;
- il CUP del progetto è B77H23001500001;





Considerato inoltre che in base a quanto sopra riportato, dalla contabilità redatta dal Direttore dei Lavori, la spesa complessiva dei lavori è conforme al quadro di aggiudicazione dei lavori;

Ritenuto:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione del 14/02/2025 relativo ai lavori sopradescritti;
- di svincolare all'Impresa de Liberali Srl (C.F./P.IVA 03962030262), le cauzioni su riportate;

Rilevato che il Responsabile del Progetto ha ritenuto con autorizzazione del 13/02/2024, per l'appaltatore dei lavori in oggetto, non necessaria la costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 117 commi 9 e 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia del pagamento della rata di saldo, visto l'importo ridotto della stessa, la comprovata solidità dell'operatore economico De Liberali S.r.l. e alle migliorie effettuate nei lavori eseguiti in relazione al prezzo di aggiudicazione e di variante in corso d'opera;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **IL DIRIGENTE**

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 44/2024 del 16/12/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 328/2024 del 24/12/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027."

#### **DETERMINA**

1) Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 116 e artt.26,27,28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione del 14/02/2025, redazione a cura del Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival, sottoscritto dalla ditta appaltatrice e confermato dal Responsabile del Progetto, da cui risulta che i "Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 sul





torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo (TV) lungo la SP n.32 “Dei Colli Soligo” al km 7+160 (DM 125/2022 - Annualità 2024 - Cod. Min. Infrastrutture e Trasporti 00387.V2.TV” sono stati regolarmente ultimati ed eseguiti dall’Impresa De Liberali S.r.l., con sede legale a Vedelago (TV) - (C.F./P.IVA 03962030262), il conto finale ammonta a complessivi Euro 85.126,64 IVA esclusa e la rata di saldo è pari a € 425,63 IVA esclusa;

3) Di svincolare le seguenti polizze all’operatore economico De Liberali S.r.l. (C.F./P.IVA 03962030262):

a) polizza fidejussoria numero 116.760.592 per cauzione definitiva, rilasciata in data 22/07/2024 da Allianz S.p.A., Agenzia di CASTELFRANCO PODGORA - 190, per Euro 6.759,40 (eurosemilasettecentocinquantanove/40);

b) polizza di assicurazione numero 116760594, rilasciata in data 23/07/2024 da Allianz S.p.A., Agenzia di CASTELFRANCO PODGORA - 190, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi;

4) Di dare atto che il Responsabile del Progetto ha ritenuto con autorizzazione del 13/02/2025, per l’appaltatore dei lavori in oggetto, non necessaria la costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall’art. 117 commi 9 e 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia del pagamento della rata di saldo, visto l’importo ridotto della stessa, la comprovata solidità dell’operatore economico De Liberali S.r.l. e alle migliorie effettuate nei lavori eseguiti in relazione al prezzo di aggiudicazione e di variante in corso d’opera;

5) Di dare atto che De Liberali S.r.l. (C.F./P.IVA 03962030262) per i Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 sul torrente Raboso in Comune di Farra di Soligo (TV) lungo la SP n.32 “Dei Colli Soligo” al km 7+160, ha presentato attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 pervenuta agli atti con prot. 68781/2024 del 04/12/2024;

6) Di approvare il quadro economico finale dei lavori in argomento, sulla base di quanto riportato nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redazione a cura del Direttore dei Lavori, come segue:

<b>Quadro A+B - Lavori di risanamento conservativo del ponte ID039 lungo la S.P. 32 al km 7+160 Comune di Farra di Soligo (TV)</b>		<b>CUP B77H23001500001</b>	
A.1 - Lavori		Euro	69.958,45
A.2 - Lavori perizia variante 1		Euro	6.734,31
	<u>Importo complessivo lavori - A)</u>	<u>Euro</u>	<u>76.692,76</u>
B.1 - Oneri di sicurezza		Euro	7.124,04
B.2 - Oneri di sicurezza perizia variante 1		Euro	1.309,84
	<u>Importo complessivo oneri sicurezza - B)</u>	<u>Euro</u>	<u>8.433,88</u>
	<b>Totale lavori Impresa De Liberali Srl</b>	<b>Euro</b>	<b>85.126,64</b>







<b>CIG B254BE2B26 - Quadro A+B</b>		
<b>E.I - Somme a disposizione dell'Amministrazione utilizzate</b>		
E.5 Imprevisti IVA inclusa e opere complementari	Euro	0
E.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	Euro	0
E.8 Spese tecniche per CSE/CSP (IVA e oneri esclusi) - CIG B1E2FF0D5A	Euro	3.298,23
E.10.a - Fondo Incentivante	Euro	992,13
E.10.b - Fondo innovazione (di cui Euro 250,00 per assicurazione del soggetto verificatore - det. dir.le 94/2024 - CIG Derivato Z313DD65EF)	Euro	310,04
E.10.c - Quota RUP	Euro	248,03
E.13 Spese per prove di laboratorio	Euro	0
E.18.a Spese per attività tecnico-amministrative - Contributo ANAC	Euro	17,5
E.18.b - IVA per lavori (quadro A+B)	Euro	18.727,86
E.18.c - IVA e oneri previdenziali per incarico CSE/CSP (voce E.8)	Euro	886,57
E.18.d - Oneri istruttoria autorizzazione del Genio Civile (det.657/2024)	Euro	40,00
E.18.e - Spese di istruttoria Concessione temporanea CT00184	Euro	80,00
E.18.f - Canone Concessione Temporanea CT00184	Euro	223,71
<b>Importo complessivo somme a disposizione utilizzate - E.I</b>	<b>Euro</b>	<b>24.824,07</b>
<b>E.II - Somme non utilizzate - Economie</b>		
E.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	Euro	460,40
E.6.1 Accantonamento per revisione prezzi	Euro	3.875,50
E.6.2 Economie da ribasso di gara quadro A+B) - IVA al 22% inclusa	Euro	428,89
E.6.3 Economie da lavori quadro A+B) - IVA al 22% inclusa	Euro	2
<b>Importo complessivo somme non utilizzate - Economie - E.II</b>	<b>Euro</b>	<b>4.766,79</b>
<b>Totale somme a disposizione - Quadro E</b>		<b>29.590,86</b>
<b>Totale quadro economico (A+B+C)</b>		<b>Euro 114.717,50</b>

7) Di dare atto che l'importo della rata di saldo di € 519,27 IVA inclusa trova copertura finanziaria all'impegno 3555/2024 del capitolo 3319/2 "S.P. 32 "Dei Colli Soligo" lavori di risanamento conservativo del Ponte ID 039 in Comune di Farra di Soligo (accertamento n. 275/2024 del Capitolo 100678/0 Bilancio 2024);

8) Di dare atto che per i lavori in argomento eseguiti dall'Impresa De Liberali Srl l'importo delle economie corrisponde a € 2,00 e di dichiarare l'economia all'impegno 3555/2024;





9) Di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

**IL DIRIGENTE**  
**PAVAN ANTONIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

