



**Area: Funzioni Generali**  
**Settore: Viabilità**  
**C.d.R.: Viabilità**  
**Servizio: Amministrativi**  
**Unità Operativa: -**  
**Ufficio: Gestione Amministrativa**

## **DETERMINAZIONE**

**Determina n. 1572 del 20/10/2026**

**Treviso, 20/10/2026**

**Oggetto: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTI LUNGO LA S.P. 152 "DEI COLLI SETTENTRIONALI" KM 21+400, IN COMUNE DI TARZO - CUP: B27H24003840005 - CIG:B9B81EF3F2. O.C.D.P.C. N. 1086/2024 - IMPRESA CO.MA.C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IMPEGNO PREMIO DI ACCELERAZIONE, DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA.**

Premesso che nei giorni dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 il territorio della Provincia di Treviso è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato danni al patrimonio pubblico - con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/05/2024 è stato dichiarato per 12 mesi lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;

Dato atto che:

- con O.C.D.P.C. n. 1086 del 13/06/2024, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 3/2024 del 26/09/2024 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al Piano degli interventi e nell'allegato A) della succitata Ordinanza, è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa capo alla Provincia di Treviso, i lavori di "Messa in sicurezza di versanti al Km 21+400 della S.P. 152 in Comune di Tarzo" per un importo di Euro 125.000,00 (codice univoco intervento FEN-2024-AB-TV-00090);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1877/2025 del 24/12/2025 sono stati affidati gli interventi per la messa in sicurezza versanti lungo la S.P. 152 "dei Colli Settentrionali" km 21+400 in Comune di Tarzo all'Impresa CO.MA.C. S.R.L. di Romano d'Ezzelino (VI) per l'importo netto di Euro 93.066,90, compresi Euro 4.320,25 per oneri della sicurezza;





Visto che in data 02/03/2026 con prot. n. 11860 è stato stipulato il contratto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 682/2026 del 11/05/2026 con la quale è stata approvata, a norma dell'art. 120 co.1 lett.a) D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la modifica del contratto d'appalto affidando maggiori lavori, finanziati dalle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di Trattativa Diretta, per l'importo di netti Euro 35.000,00, compresi Euro 1.624,04 per oneri della sicurezza;

Visto l'addendum contrattuale stipulato in data 20/05/2026 con prot. n. 29932;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Geometra Federico Fuser;
- ai sensi dell'art. 114 co.2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il Direttore dei Lavori è l'Ing. Piero Vettoretti ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori è il dott.geom. Igor Rodeghiero;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati mediante verbale di consegna redatto in data 25/03/2026, con decorrenza dal giorno stesso, e che gli stessi dovevano essere ultimati entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il 07/06/2026;

Dato atto altresì che, a seguito dell'affidamento dei lavori opzionali, il tempo contrattuale è stato integrato di 25 giorni naturali e consecutivi, spostando la scadenza dell'ultimazione lavori al giorno 02/07/2026;

Rilevato che:

- come dichiarato nel Certificato di Regolare Esecuzione, i lavori sono stati ultimati in data 21/05/2026, ovvero con 42 giorni di anticipo sul tempo utile contrattuale;
- l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto recita quanto segue: “ Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs n.209 del 31/12/2024, nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione pari ad Euro 1 (UNO) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio ivato è commisurato nel limite delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti...””.

Visti lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione sottoscritti in data 12/08/2026, allegati e parte integrante della presente determinazione e la relazione del RUP prot. 59323/2026, i quali:





- attestano che i lavori di cui all'oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- attestano che il conto finale dei lavori eseguiti è pari ad Euro netti 122.060,96;
- riconoscono all'appaltatore il premio di accelerazione pari ad Euro 4.889,39 oltre all'IVA 22% per un totale di Euro 5.965,06;
- evidenziano che rispetto all'ammontare complessivo dei lavori si registra un'economia di Euro 6.005,94 pari ad Euro 7.327,25 IVA al 22% inclusa al Capitolo 1030, impegno n. 1327/2026;

Accertato che l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal DURC allegato e parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che:

- come da dispone del RUP depositato agli atti dell'ufficio, non verrà richiesta la garanzia assicurativa per il pagamento della rata a saldo;
- sono stati liquidati complessivamente netti Euro 121.450,66 e pertanto rimane da liquidare all'impresa, a saldo di ogni suo diritto ad avere, la somma di netti Euro 610,30, a titolo di rata di saldo e la somma di netti Euro 4.889,39 a titolo di premio di accelerazione;

Ritenuto pertanto:

- di impegnare ed imputare la spesa complessiva di Euro 5.965,06 al Capitolo 1030, Bilancio 2026, finanziato con Mezzi propri, quale premio di accelerazione sui lavori, essendo che gli stessi sono stati ultimati con 42 giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale;
- di rilevare un'economia di spesa di Euro 7.327,25 IVA al 22% inclusa al Capitolo 1030, impegno n. 1327/2026;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento, redatto e sottoscritto dall'Ing. Piero Vettoretti, il quale attesta che i lavori di cui all'oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- di approvare il quadro economico consuntivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- di svincolare la polizza fidejussoria n. 507360132, rilasciata in data 09/02/2026 da Allianz





S.p.A. Agenzia VICENZA CENTRO STORICO Cod. 313000, di Euro 4.653,35, incrementata poi ad Euro 6.403,00 con Appendice n. 211436332 del 19/06/2026 ai fini dell'affidamento dei maggiori lavori.

Atteso che il sottoscritto dirigente non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Atteso che il RUP dell'opera Geom. Federico Fuser ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Dato atto che la spesa è esigibile nell'esercizio corrente;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **IL DIRIGENTE**

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 224/2025 del 24/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028."





## DETERMINA

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento, redatto e sottoscritto dall'Ing. Piero Vettoretti, il quale attesta che i lavori di cui all'oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati con 42 giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, per cui è stato determinato il premio di accelerazione quantificandolo in netti Euro 4.889,39;
3. Di dare atto che sono già stati liquidati complessivamente netti Euro 121.450,66, e pertanto rimane da liquidare all'impresa, a saldo di ogni suo diritto ad avere, la somma di netti euro 610,30, a titolo di rata di saldo, oltre alla sopracitata somma di netti Euro 4.889,39 a titolo di premio di accelerazione;
4. Di approvare il quadro economico consuntivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
5. Di dichiarare un'economia di spesa pari ad Euro 7.327,25 IVA al 22% inclusa al Capitolo 1030, impegno n. 1327/2026;
6. Di svincolare la polizza fidejussoria n. 507360132, rilasciata in data 09/02/2026 da Allianz S.p.A. Agenzia VICENZA CENTRO STORICO Cod. 313000, di Euro 4.653,35, incrementata poi ad Euro 6.403,00 con Appendice n. 211436332 del 19/06/2026 ai fini dell'affidamento dei maggiori lavori;
7. Di dare atto che, come da dispone del RUP in allegato e parte integrante del presente provvedimento, non verrà richiesta la garanzia assicurativa per il pagamento della rata a saldo, in considerazione dell'accertata solidità e affidabilità dell'appaltatore;
8. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di Euro 5.965,06 al Capitolo 1030 del Bilancio 2026, finanziato con Mezzi propri, quale premio di accelerazione, come indicato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;
9. Di dichiarare che il sottoscritto dirigente non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;





10. Di dare atto che il RUP dell'opera Geom. Federico Fuser ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
11. Di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

IL DIRIGENTE

PAVAN ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

