



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale -
accordo quadro annualità 2024 - 2025 - Lotto 1.

IMPRESA: EREGA SCAVI S.R.L. con sede ad Asolo (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRARRE: n.
1200 del 27.08.2024.

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 1331 del
30.09.2024

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: MEPA ID Neg. N. 4600956 del
17.10.2024

CIG ACCORDO QUADRO: B2DD3F8886

CUP: B97H24002220003

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 280.000,00, oneri
sicurezza compresi, così suddivisi:

ODL 01/2024 sottoscritto in data 27.11.2024 pari a netti euro
21.167,73 **CIG DERIVATO** B41FBDBB44

ODL 02/2024 sottoscritto in data 12.12.2024 pari a netti euro
118.832,27 **CIG DERIVATO** B49B96EA71

ODL 03/2025 sottoscritto in data 06.08.2025 pari a netti euro
140.000,00 **CIG DERIVATO** B7D25157C6

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria della rete stradale provinciale - accordo quadro annualità



2024-2025 - lotto 1 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1200 del 27.08.2024, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 256.293,75 così ripartito:

A) INTERVENTI LOTTO 1

LAVORI ANNO 2024 €130.000,00

LAVORI ANNO 2025 €130.000,00

B) ONERI SICUREZZA

ANNO 2024 € 10.000,00

ANNO 2025 € 10.000,00

TOTALE ANNO 2024-2025 € 280.000,00

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 22% ANNO 2024 € 30.800,00

- IVA 22% ANNO 2025 € 30.800,00

Fondo Art.45 D.Lgs. 36/2023

anno 2024 € 2.844,80

anno 2025 € 2.755,20

contributo ANAC € 165,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2024-2025 € 67.365,00

TOTALE COMPLESSIVO € 347.365,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta EREGA SCAVI S.R.L. di Asolo (TV) con il ribasso pari al 4,60% sull'importo a base di gara.

Contratto Accordo Quadro: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite il portale MEPA il 17.10.2024 prot. n. 67221.



Importo contrattuale: l'importo contrattuale dell'Accordo Quadro risulta di netti euro 280.000,00, di cui euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 14.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 0899428634 in data 14.10.2024 emessa da HDI Assicurazioni SPA - Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR).

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 0899428633 del 14.10.2024 emessa HDI Assicurazioni SPA - Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR) che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con Ordine di Prestazione n. 07/2026 riferito all' ODL 03_2025 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori allo studio RUNZ ENGINEERING di Rodeghiero Igor di Enego (VI) già affidatario dell'Accordo Quadro per servizi di coordinamento sicurezza giusta determinazione n. 1316 del 24.09.2024.

Contratti attuativi: sono stati affidati i lavori con i seguenti contratti attuativi:

Ordine di lavoro n. 1/2024: in data 05.11.2024 è stato emesso l'O.D.L. n. 01 per l'importo complessivo di euro 21.167,73 oltre IVA e con determinazione dirigenziale n. 1678 in data 21.11.2024 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 01 con CIG DERIVATO n. B41FBDBB44. I lavori



sono stati consegnati in data 04.12.2024 ed ultimati in data 15.01.2025.

I lavori sono stati correttamente eseguiti per l'importo finale contabilizzato di euro 21.061,89 e pertanto rimane da liquidare la quota della rata di saldo pari ad euro 105,84.

Ordine di lavoro n. 2/2024: in data 13.12.2024 è stato emesso l'O.D.L. n. 02 per l'importo complessivo di euro 118.832,27, oltre IVA e con determinazione dirigenziale n. 1853 in data 12.12.2024 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 02/2024 con CIG DERIVATO n. B49B96EA71. I lavori sono stati consegnati in data 24.12.2024 ed ultimati in data 08.09.2025.

I lavori sono stati correttamente eseguiti per l'importo finale contabilizzato di euro 118.238,11 e pertanto rimane da liquidare la quota della rata di saldo pari ad euro 594,16.

Ordine di lavoro n. 3/2025: in data 06.08.2025 è stato emesso l'O.D.L. n. 03/2025 per l'importo complessivo di euro 140.000,00, IVA esclusa e con determinazione dirigenziale n. 1044 in data 01.08.2025 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 03/2025 con CIG DERIVATO n. B7D25157C6. I lavori sono stati consegnati in data 06.08.2025 ed ultimati in data 26.06.2026 a seguito proroga contrattuale.

I lavori sono stati correttamente eseguiti per l'importo finale contabilizzato di euro 139.300,00 e pertanto rimane da liquidare la quota della rata di saldo pari ad euro 700,00.

Autorizzazione subappalto n. 1: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 15534 del 16.03.2026 ad affidare in subappalto alla ditta LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) le opere di ripristino asfalto - Cat. OG3 per un



importo massimo presunto di netti euro 9.000,00, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 9.000,00.

Autorizzazione subappalto n. 2: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 29063 del 15.05.2026 ad affidare in subappalto alla ditta MAIOLA SCAVI DI CASAGRANDE ANDREA di Vittorio Veneto (TV) i lavori di miglioria idraulica a mezzo ripristino banchina e consolidamento sponda lungo alcuni tratti della SP 152 - Cat. OG3 per un importo massimo presunto di netti euro 15.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza.

Il servizio di cui sopra è stato eseguito dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 15.000,00.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 278.600,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 26.06.2026 ed importa complessivamente netti

€ 280.000,00

da cui sono dedotti:

— certificato n. 1 in data 05.02.2025 € 21.061,89

— certificato n. 2 in data 28.07.2025 € 62.054,31

— certificato n. 3 in data 15.01.2026 € 75.772,54

— certificato n. 4 in data 26.06.2026 € 119.711,26

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 1.400,00

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.



Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Treviso con posizione assicurativa n. 8407638226 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL prot. 55231613 del 24.07.2026 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 6442 in data 06.02.2025 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera relativa all'ODL n. 1/2024 in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 06.02.2025 con prot. n. 202500549PD00/3. Con nota prot. 2625 in data 19.01.2026 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera relativa all'ODL n. 2/2024. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 11.02.2026 con prot. n. 202600587PD00/3. Con nota prot. 42807 in data 20.07.2026 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera relativa all'ODL n. 3/2025. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 11.08.2026 con prot. n. 202603061PD00/3.

Avvisi ad opponendum: con nota prot. n. 40277 in data 07.07.2026 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Castelvico, Monfumo, Maser, Nervesa della Battaglia, Fonte. S. Pietro di Feletto, Asolo, Refrontolo e Miane hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni



diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale - accordo quadro annualità 2024/2025 - Lotto 1, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 150 - 144 - 37 - 20 - 130 - 34 - 152 - 164 - 140 - 151 - 6 - 86 - 101 - 129 - 28 - 141 - 139.

Direzione dei lavori: i lavori dell'ODL 01_2024 e ODL 03_2025 sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi. I lavori dell'ODL 02_2024 sono stati diretti dal geom. Federico Fuser.

CERTIFICATO

DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

– che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

– che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e



degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

– che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

– che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta EREGA SCAVI SRL di Asolo (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto di Accordo Quadro MEPA ID Neg. n. 4600956 del 17.10.2024, a cui fanno riferimento i singoli contratti attuativi ODL 01/2024, ODL 02/2024 e ODL 03/2025, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

–	ammontare del conto finale	€ 280.000,00
–	a dedursi certificati di pagamento emessi	<u>€ 278.600,00</u>
–	resta il credito dell'Impresa in netti	€ 1.400,00



delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì 25 settembre 2026

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI (ODL01 e ODL03)

f.to EREGA SCAVI SRL

f.to geom. Massimo Cattarossi

IL DIRETTORE DEI LAVORI (ODL02)

f.to Geom. Federico Fuser

IL R.U.P.

f.to Geom. Federico Fuser