



## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTI LUNGO LA  
S.P. 152 "DEI COLLI SETTENTRIONALI" KM 21+400 IN COMUNE DI  
TARZO

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI TREVISO

**IMPRESA:** CO.MA.C. s.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI)

Contratto in data 02/03/2026 prot. n. 11860/2026 di € 93 066,90 e addendum  
contrattuale in data 20/05/2026 di € 35 000.00 per un totale di € 128 066,90

| Num.Ord.<br>TARIFFA              | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantità | I M P O R T I |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | unitario      | TOTALE    |
|                                  | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |           |
|                                  | LAVORI A MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |           |
| 1<br>M.05.30.005<br>0.015        | RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8 mm<br>Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza ... fune d'acciaio da compensare con le relative tariffe. Computato ametro quadrato di pannello rete in fune posto in opera<br><br>SOMMANO mq       | 36,00    | 57,02         | 2'052,72  |
| 2<br>M.05.50.013<br>0.015        | FUNE IN ACCIAIO AMZFornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la realiz ... a fune verrà contabilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurandoanche la fune necessaria per asole e morsettatura<br><br>SOMMANO m      | 1'400,00 | 11,16         | 15'624,00 |
| 3<br>NP L.07.10.0<br>005.005 sov | SOVRAPPREZZO CON BIOSTUOIA<br>Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 2x2 in aggiunta alla rete metallica di rivestimento preassemblata alla stessa su scarpata precedentemente regolarizzata.<br><br>SOMMANO mq                                                                                             | 450,00   | 3,20          | 1'440,00  |
| 4<br>NP.01.piastre               | Fornitura e posa di piastra in acciaio provvista di foro centrale delle dimensioni compatibili con i tiranti, del tipo quadrato normale, bloccaggio con chiave dinamometrica, tagli ... porgente del tirante. La lavorazione è propedeutica alla solidarizzazione del tirante e suo bloccaggio di trattenimento.<br><br>SOMMANO n        | 221,00   | 27,75         | 6'132,75  |
| 5<br>NP.06                       | CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON MALTA STRUTTURALE TISSOTROPICA Fornitura e posa in opera in perfori predisposti di malta tissotropica per connessione di ancoraggi in barra a str ... urante le operazioni lavorative. Il volume contabilizzato è quello effettivamente iniettato nel perforo, sino a rifiuto.<br><br>SOMMANO ml        | 10,00    | 18,96         | 189,60    |
| 6<br>NP.08.piastre               | PIASTRA IN ACCIAIO Fornitura e posa di piastra in acciaio provvista di foro centrale delle dimensioni compatibili con il tiranti del tipo tondo diametro 200 mm normale, zincata. B ... porgente del tirante. La lavorazione è propedeutica alla solidarizzazione del tirante e suo bloccaggio di trattenimento.<br><br>SOMMANO n        | 20,00    | 42,00         | 840,00    |
| 7<br>TN_M.05.30.<br>0010.010     | RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA<br>Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE i ... glia 8x10 - filo diam. 3 mm - rivestimento lega eutettica di Zinco Alluminio (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 - 2 classe A<br><br>SOMMANO mq    | 1'350,00 | 12,38         | 16'713,00 |
| 8<br>TN_M.05.50.<br>0010.010     | ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO<br>Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ conforme a UNI EN 12385-4:200 ...<br>eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.- diametro mm 16<br><br>SOMMANO m   | 224,00   | 26,54         | 5'944,96  |
| 9<br>VEN25-01.0<br>6.08.a        | INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE<br>Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, al ... icati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)<br><br>SOMMANO t    | 56,00    | 8,76          | 490,56    |
| 10<br>VEN25-04-0<br>1-09-d       | IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazion ... luso solo l'eventuale utilizzo del pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall'acqua.<br>PER MICROPALI O TIRANTI<br><br>SOMMANO corpo | 2,00     | 3'881,91      | 7'763,82  |
| 11<br>VEN25-04.0<br>1.060.c      | CHIODI AUTOPERFORANTI Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva coro ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO >230 kN<br><br>SOMMANO ml      | 648,00   | 61,63         | 39'936,24 |
| 12<br>VEN25-04.0<br>1.60.e       | CHIODI AUTOPERFORANTI Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva coro ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO >280 kN                        |          |               |           |
|                                  | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | 97'127,65 |







