



SETTORE VIABILITA'
U.O. PATRIMONIO STRADALE

Treviso, lì 17/02/2025

Al Dirigente del Settore Viabilità
SEDE

**INTEGRAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA CIRCOSTANZE DI SOMMA
URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN CORRISPONDENZA DEL
2° TORNANTE DELLA S.P. 37 IN COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**

Art. 140 del D.Lgs. 36/2023

Richiamato quanto riportato nel precedente verbale di somma urgenza del 13/02/2025 prot. n. 8173/2025 si riporta di seguito l'esito del sopralluogo della geologa Annapaola Gradizzi in data 14/02/2025:

"Allo stato attuale sono state realizzate la canaletta di monte per l'allontanamento delle acque meteoriche ed e' stato disgiungato il masso di dimensioni maggiori, oltre alla realizzazione di accessi laterali per gli operatori. Si raccomanda di procedere con le seguenti attività prioritarie per la messa in sicurezza preliminare del versante, come descritte anche in fase di sopralluogo odierno:

- 1) realizzazione di una scogliera/riempimento al piede del ciglio di frana in materiali sciolti. in questa zona andra' eseguito il disgiungo del ciglio superiore di frana, come previsto nel verbale del 10/02/2025, esclusivamente a seguito del rinforzo del piede della frana stessa.*
- 2) pulizia e disgiungo manuale dell'intero tratto di versante oggetto del dissesto eseguito da personale esperto.*
- 3) rimodellazione della piccola scarpata realizzata a valle della nuova pista di accesso.*
- 4) posizionamento degli incroci di funi d'acciaio del diametro indicativo di 12-14 mm ancorate con chiodi della lunghezza di 2-3 e diametro minimo di 28 mm in corrispondenza degli affioramenti principali del conglomerato come riportato nella documentazione fotografica del verbale del 10/02/2025*

**ALLO STATO ATTUALE NON E' POSSIBILE RIAPRIRE LA STRADA PROVINCIALE PER
QUESTIONI DI SICUREZZA."**

Verificato che la ditta Vanin srl non dispone al momento di personale esperto (rocciatori) in grado di effettuare il disgiungo manuale dell'intero versante, è stata contattata la ditta M.G. Disgaggi s.a.s. di Mara Mattia e C. di Borgo Valbelluna (BL), la quale è specializzata e qualificata per tali tipologie di lavorazioni, ha già eseguito con efficienza ed affidabilità per l'Amministrazione Provinciale gli interventi di protezione da caduta massi lungo la S.P. 422 e si è resa immediatamente disponibile ad intervenire.

Fermo restando che la quantificazione complessiva dell'intervento viene rinviata alla successiva perizia di stima, che verrà redatta anche in base all'evoluzione della situazione ed alle valutazioni geologiche del dissesto.



Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

CONFERMA

che sussistono le condizioni di SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per cui redige il presente verbale, proponendo l'approvazione dell'affidamento dei lavori di pulizia e disgaggio manuale alla ditta M.G. Disgaggi s.a.s. di Mara Mattia e C. di Borgo Valbelluna (BL).

Il presente verbale viene trasmesso alla S.V. per l'approvazione.

Il Responsabile
Geom. Federico Fuser

[Redacted signature]



Visto procedere
17/02/2025

[Redacted signature]

Il Dirigente del Settore:
Responsabile dell'Ufficio:
Responsabile dell'Istruttoria:

Arch. Antonio Pavan
Geom. Federico Fuser (ffuser@provincia.treviso.it)
Geom. Francesca Urlo (furio@provincia.treviso.it)

Int. 0422656183
Int. 0422656238